



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM**

LOCAL: **Rua Dr. Carlos Augusto de Paula e Rua Paulo César de Paula - Unamar, Cabo Frio - RJ**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS	%	1ª MED.		2ª MED.		3ª MED.		4ª MED.	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 49.973,13	3,08%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%
				R\$ 12.493,28		R\$ 12.493,28		R\$ 12.493,28		R\$ 12.493,28	
2	SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	R\$ 2.614,22	0,16%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%
				R\$ 653,56		R\$ 653,56		R\$ 653,56		R\$ 653,56	
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 955.828,52	58,83%		10,00%		30,00%		30,00%		30,00%
				R\$ 95.582,85		R\$ 286.748,56		R\$ 286.748,56		R\$ 286.748,56	
4	DRENAGEM	R\$ 616.415,57	37,94%		30,00%		40,00%		30,00%		0,00%
				R\$ 184.924,67		R\$ 246.566,23		R\$ 184.924,67			
TOTAL PARCIAL		R\$ 1.624.831,44		R\$ 293.654,36		R\$ 546.461,62		R\$ 484.820,06		R\$ 299.895,39	
BDI (20,70%)		R\$ 336.340,11		R\$ 60.786,45	18,07%	R\$ 113.117,56	33,63%	R\$ 100.357,75	29,84%	R\$ 62.078,35	18,46%
SUBTOTAL ACUMULADO		R\$ 1.961.171,55	100%	R\$ 354.440,81		R\$ 659.579,18		R\$ 585.177,82		R\$ 361.973,74	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.961.171,55		R\$ 354.440,81	18%	R\$ 1.014.019,99	52%	R\$ 1.599.197,81	82%	R\$ 1.961.171,55	100%