



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

OBRA: PASMED

LOCAL: Rua Henrique Terra, Novo Portinho - Cabo Frio/RJ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS	%	1º MED. 30 DIAS	%	2º MED. 60 DIAS	%	3º MED. 90 DIAS	%	4º MED. 120 DIAS	%	5º MED. 150 DIAS	%	6º MED. 180 DIAS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 41.306,73	4,04%	<div><div></div></div> R\$ 24.784,04	60%	<div><div></div></div> R\$ 4.130,67	10%	<div><div></div></div> R\$ 4.130,67	10%	<div><div></div></div> R\$ 4.130,67	10%	<div><div></div></div> R\$ 2.065,34	5%	<div><div></div></div> R\$ 2.065,34	5%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 17.703,18	1,73%	<div><div></div></div> R\$ 14.162,54	80%	<div><div></div></div> R\$ 3.540,64	20%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%
3	FUNDAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	R\$ 45.658,26	4,47%	<div><div></div></div> R\$ 9.131,65	20%	<div><div></div></div> R\$ 22.829,13	50%	<div><div></div></div> R\$ 9.131,65	20%	<div><div></div></div> R\$ 4.565,83	10%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%
4	ALVENARIAS, ACABAMENTOS E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 98.666,40	9,66%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ 9.866,64	10%	<div><div></div></div> R\$ 39.466,56	40%	<div><div></div></div> R\$ 39.466,56	40%	<div><div></div></div> R\$ 9.866,64	10%	<div><div></div></div> R\$ -	0%
5	PORTAS, DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS	R\$ 55.690,12	5,45%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ 11.138,02	20%	<div><div></div></div> R\$ 27.845,06	50%	<div><div></div></div> R\$ 16.707,04	30%	<div><div></div></div> R\$ -	0%
6	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 29.276,62	2,87%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ 2.927,66	10%	<div><div></div></div> R\$ 11.710,65	40%	<div><div></div></div> R\$ 8.782,99	30%	<div><div></div></div> R\$ 4.391,49	15%	<div><div></div></div> R\$ 1.463,83	5%
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 254.003,81	24,86%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ 25.400,38	10%	<div><div></div></div> R\$ 101.601,52	40%	<div><div></div></div> R\$ 76.201,14	30%	<div><div></div></div> R\$ 38.100,57	15%	<div><div></div></div> R\$ 12.700,19	5%
8	PINTURA GERAL	R\$ 112.935,67	11,05%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ 45.174,27	40%	<div><div></div></div> R\$ 67.761,40	60%
9	TELHADOS, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 132.260,79	12,94%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ 26.452,16	20%	<div><div></div></div> R\$ 66.130,40	50%	<div><div></div></div> R\$ 26.452,16	20%	<div><div></div></div> R\$ 13.226,08	10%
10	PAISAGISMO E PÁTIO	R\$ 231.463,66	22,65%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ 115.731,83	50%	<div><div></div></div> R\$ 115.731,83	50%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	R\$ 2.769,00	0,27%	<div><div></div></div> R\$ 1.384,50	50%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ -	0%	<div><div></div></div> R\$ 1.384,50	50%
TOTAL PARCIAL		R\$ 1.021.734,24		R\$ 49.462,73		R\$ 68.695,12		R\$ 203.631,24		R\$ 227.122,64		R\$ 258.489,33		R\$ 214.333,17	
SUBTOTAL ACUMULADO		R\$ 1.021.734,24	100%	R\$ 49.462,73	5%	R\$ 68.695,12	7%	R\$ 203.631,24	20%	R\$ 227.122,64	22%	R\$ 258.489,33	25%	R\$ 214.333,17	21%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.021.734,24		R\$ 49.462,73	5%	R\$ 118.157,86	12%	R\$ 321.789,10	31%	R\$ 548.911,74	54%	R\$ 807.401,07	79%	R\$ 1.021.734,24	100%