


PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO <i>Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro</i>																		
OBRA: REFORMA E REPAROS EMERGENCIAIS LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOTHA																		
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																		
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO																		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS	%	1ª MED.		2ª MED.		3ª MED.		4ª MED.		5ª MED.		6ª MED.		7ª MED.		
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.491,66	1,85%	R\$ 3.796,66	40%	R\$ 949,17	10%	R\$ 949,17	10%	R\$ 949,17	10%	R\$ 949,17	10%	R\$ 949,17	10%	R\$ 949,17	10%	
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.205,72	0,43%	R\$ 1.102,86	50%	R\$ 1.102,86	50%										0%	
3	REFORMA DOS TELHADOS E LAJE VARANDA	R\$ 48.705,17	9,51%	R\$ 9.741,03	20%	R\$ 9.741,03	20%	R\$ 9.741,03	20%	R\$ 9.741,03	20%	R\$ 9.741,03	20%				0%	
4	REFORMA DO BANHEIRO, SALAS DE AULA, REFEITÓRIO, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES, ÁREAS EXTERNAS E PÁTIO	R\$ 204.579,09	39,93%	R\$ 20.457,91	10%	R\$ 40.915,82	20%	R\$ 40.915,82	20%	R\$ 40.915,82	20%	R\$ 40.915,82	20%	R\$ 40.915,82	20%	R\$ 20.457,91	10%	0%
5	REVISÃO DE PORTAS, JANELAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO, GRADES DE FERRO E PORTÕES	R\$ 122.984,86	24,01%			R\$ 12.298,49	10%	R\$ 24.596,97	20%	R\$ 24.596,97	20%	R\$ 24.596,97	20%	R\$ 24.596,97	20%	R\$ 24.596,97	20%	10%
6	REVISÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA	R\$ 57.788,29	11,28%		0%	R\$ 11.557,66	20%	R\$ 11.557,66	20%	R\$ 11.557,66	20%	R\$ 11.557,66	20%	R\$ 11.557,66	20%	R\$ 5.778,83	10%	10%
7	PINTURA GERAL	R\$ 46.591,78	9,09%							R\$ 13.977,53	30%	R\$ 13.977,53	30%	R\$ 9.318,36	20%	R\$ 9.318,36	20%	20%
8	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 19.351,08	3,78%					R\$ 3.870,22	20%	R\$ 3.870,22	20%	R\$ 3.870,22	20%	R\$ 3.870,22	20%	R\$ 3.870,22	20%	20%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	R\$ 592,80	0,12%															100%
TOTAL PARCIAL		R\$ 512.290,45		R\$ 35.098,47		R\$ 76.565,02		R\$ 91.630,86		R\$ 105.608,40		R\$ 105.608,40		R\$ 64.971,45		R\$ 32.807,85		
BDI (19,65%)		R\$ 100.665,07		R\$ 6.896,85	6,85%	R\$ 15.045,03	14,95%	R\$ 18.005,46	17,89%	R\$ 20.752,05	20,61%	R\$ 20.752,05	20,61%	R\$ 12.766,89	12,68%	R\$ 6.446,74	6,40%	
SUBTOTAL ACUMULADO		R\$ 612.955,52	100,00%	R\$ 41.995,32		R\$ 91.610,05		R\$ 109.636,32		R\$ 126.360,45		R\$ 126.360,45		R\$ 77.738,34		R\$ 39.254,59		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 612.955,52		R\$ 41.995,32	6,85%	R\$ 133.605,37	21,80%	R\$ 243.241,69	39,68%	R\$ 369.602,14	60,30%	R\$ 495.962,59	80,91%	R\$ 573.700,93	93,60%	R\$ 612.955,52	100,00%	