



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO CRAS DO JARDIM ESPERANÇA

LOCAL: CRAS JARDIM ESPERANÇA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS	%	1ª MED.		2ª MED.		3ª MED.		4ª MED.	
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
1	Serviços Preliminares	R\$ 6.515,97	3,38%	R\$ 6.515,97	100%						
2	ESQUADRIAS	R\$ 29.092,61	15,08%			R\$ 14.546,31	50%	R\$ 14.546,31	50%		
3	Revestimento de Paredes	R\$ 21.135,88	10,96%	R\$ 10.567,94	50%	R\$ 10.567,94	50,00%				
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 20.278,02	10,51%	R\$ 10.139,01	50%	R\$ 10.139,01	50,00%				
5	PINTURA	R\$ 25.377,39	13,15%			R\$ 12.688,70	50,00%	R\$ 6.344,35	25,00%	R\$ 6.344,35	25,00%
6	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.723,09	5,56%	R\$ 2.680,77	25%	R\$ 5.361,55	50%	R\$ 2.680,77	25%		
7	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	R\$ 712,95	0,37%			R\$ 712,95	100%				
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 390,34	0,20%	R\$ 390,34	100%						
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.706,66	2,96%	R\$ 2.853,33	50%	R\$ 2.853,33	50%				
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 9.891,16	5,13%	R\$ 4.945,58	50%	R\$ 4.945,58	50%				
11	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.102,74	0,57%							R\$ 1.102,74	100,00%
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.371,97	3,30%			R\$ 3.185,99	50%	R\$ 3.185,99	50%		
13	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 21.113,47	10,94%			R\$ 10.556,74	50%	R\$ 10.556,74	50%		
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 214,63	0,11%							R\$ 214,63	100,00%
15	ÁREA EXTERNA	R\$ 34.286,84	17,77%	R\$ 8.571,71	25%	R\$ 8.571,71	25%	R\$ 8.571,71	25%	R\$ 8.571,71	25%
TOTAL PARCIAL		R\$ 192.913,72		R\$ 46.664,65		R\$ 84.129,79		R\$ 45.885,86		R\$ 16.233,42	
BDI (21,65%)		R\$ 41.765,81		R\$ 10.102,90	24%	R\$ 18.214,10	44%	R\$ 9.934,29	24%	R\$ 3.514,54	8%
SUBTOTAL ACUMULADO		R\$ 234.679,53		R\$ 56.767,55		R\$ 102.343,88		R\$ 55.820,14		R\$ 19.747,96	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 234.679,53		R\$ 56.767,55	24%	R\$ 159.111,43	68%	R\$ 214.931,57	92%	R\$ 234.679,53	100%