

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Secretaria Municipal de Educação
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro



OBRA: REFORMA E REPAROS
LOCAL: E.M. PROFESSORA MARIA DÁRIA SALDANHA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB-TOTAIS	%	1ª MED.		2ª MED.		3ª MED.		4ª MED.		5ª MED.		6ª MED.		7ª MED.		8ª MED.		% TOTAL
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.725,42	1,28%	R\$ 4.417,63	30%	R\$ 1.472,54	10%	R\$ 1.472,54	10%	R\$ 1.472,54	10%	R\$ 1.472,54	10%	R\$ 1.472,54	10%	R\$ 1.472,54	10%	R\$ 1.472,54	10%	100%
2	MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTE	R\$ 10.716,21	0,93%	R\$ 4.286,48	40%	R\$ 3.214,86	30%	R\$ 3.214,86	30%											100%
3	INFRAESTRUTURA, SUPRAESTRUTURA E ALVENARIAS	R\$ 128.740,96	11,15%	R\$ 12.874,10	10%	R\$ 25.748,19	20%	R\$ 38.622,29	30%	R\$ 25.748,19	20%	R\$ 25.748,19	20%							100%
4	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS TELHADOS E FORROS DE PVC E GESSO	R\$ 370.093,37	32,06%	R\$ 37.009,34	10%	R\$ 74.018,67	20%	R\$ 74.018,67	20%	R\$ 74.018,67	20%	R\$ 74.018,67	20%	R\$ 37.009,34	10%					100%
5	REVISÃO E TROCAS DE PORTAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDROS E GRADES DE FERRO	R\$ 173.857,14	15,06%			R\$ 17.385,71	10%	R\$ 34.771,43	20%	R\$ 34.771,43	20%	R\$ 34.771,43	20%	R\$ 34.771,43	20%	R\$ 17.385,71	10%			100%
6	REFORMA E REVISÃO DE BANCADAS, PISOS E PAREDES GERAIS	R\$ 190.094,21	16,47%			R\$ 19.009,42	10%	R\$ 38.018,84	20%	R\$ 38.018,84	20%	R\$ 38.018,84	20%	R\$ 19.009,42	10%	R\$ 19.009,42	10%	R\$ 19.009,42	10%	100%
7	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA, HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAL	R\$ 161.283,61	13,97%			R\$ 16.128,36	10%	R\$ 16.128,36	10%	R\$ 32.256,72	20%	R\$ 32.256,72	20%	R\$ 32.256,72	20%	R\$ 16.128,36	10%	R\$ 16.128,36	10%	100%
8	PINTURA GERAL	R\$ 104.183,02	9,02%							R\$ 10.418,30	10%	R\$ 10.418,30	10%	R\$ 20.836,60	20%	R\$ 31.254,91	30%	R\$ 31.254,91	30%	100%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	R\$ 820,50	0,07%															R\$ 820,50	100%	100%
TOTAL PARCIAL		R\$ 1.154.514,44		R\$ 58.587,54		R\$ 156.977,77		R\$ 206.247,00		R\$ 216.704,70		R\$ 216.704,70		R\$ 145.356,05		R\$ 85.250,94		R\$ 68.685,73		
BDI (21,01%)		R\$ 242.563,48		R\$ 12.309,24	5,07%	R\$ 32.981,03	13,60%	R\$ 43.332,49	17,86%	R\$ 45.529,66	18,77%	R\$ 45.529,66	18,77%	R\$ 30.539,31	12,59%	R\$ 17.911,22	7,38%	R\$ 14.430,87	5,95%	
SUBTOTAL ACUMULADO		R\$ 1.397.077,92	100,00%	R\$ 70.896,79		R\$ 189.958,80		R\$ 249.579,49		R\$ 262.234,36		R\$ 262.234,36		R\$ 175.895,36		R\$ 103.162,16		R\$ 83.116,60		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.397.077,92		R\$ 70.896,79	5,07%	R\$ 260.855,59	18,67%	R\$ 510.435,08	36,54%	R\$ 772.669,44	55,31%	R\$ 1.034.903,80	74,08%	R\$ 1.210.799,16	86,67%	R\$ 1.313.961,32	94,05%	R\$ 1.397.077,92	100,00%	